



РЕШЕНИЕ

№ 735 – РД – 01 – 03

01.06.2020 год.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

на основание чл.107, чл.108 и чл.109 от Закона за обществените поръчки, Доклад съгласно чл.106, ал.1 от ЗОП на Комисия, назначена със Заповед №62-РД-01-03 от 22.01.2019 г. за провеждане на открита процедура, във връзка с чл. 20, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Реконструкция на път РVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“, открита с Решение №1675-РД-01-03/26.11.2018 г., обявление от 26.11.2018 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 29.11.2018 г. с №00753-2018-0032, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg. и Заповед №935-1-РД-01-03 от 23.07.2019 година за удължаване на срока за приключване работата на комисията.

І. О Т С Т Р А Н Я В А М:

ДЗЗД „Свищов 2019“, с оферта заведена с регистрационен индекс: 26-00-71 от 21.01.2019 г., на основание чл.107, т.2, буква „а“ от Закона за обществените поръчки.

Мотиви за отстраняване:

При прегледа на Техническото предложение на участника ДЗЗД „Свищов 2019“, Комисията правилно е установила следните съществени отклонения от предварително обявените условия, а именно:

При изготвянето на Строителната си програма и Линейният график за изпълнение на поръчката, участника не е спазил технологичната последователност на строително-монтажните работи.

✓ В раздел Технологична последователност на строителните процеси участникът не е посочил тествания по време на изпълнение на строителството, дейности и поддейности свързани с изпълнение на предмета на поръчката;

✓ Участникът е посочил следното:

„Изпълнението на строително-монтажните работи ще започне с:

- Демонтаж на съществуващи пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и всички свързани с това разходи, като се извърши от двама работника и се извозят с товарен автомобил за един ден – ден първи.

- Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ бр.28, от 8 април 2016 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр. 86, от 18.10.2018 г.)). В настоящият Протокол (Доклад/Решение) използваните аббревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г.)

постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи – ще се извърши от звено от двама работника и товарен автомобил. За тази дейност предвиждаме 11 – дни – от 1-ия до 11-ия ден.

- Демонтаж на стълбчета на предпазна ограда, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи – ще се извърши от звено, състоящо се от багер, товарен автомобил и двама работници. Тази дейност ще се извършва едновременно с демонтажа на предпазната ограда и сме предвидили също 11 дни – от 1-ия до 11-ия ден.“

- Отстраняване на неподходящ пласт при възстановяване на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – за тази дейност са предвидени машини, но не са предвидени работници, както в описателната част, таблицата за разпределение на техническите и човешките ресурси, така и в линейният график.

- Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - за тази дейност са предвидени машини, но не са предвидени работници, таблицата за разпределение на техническите и човешките ресурси както в описателната част, така и в линейният график.

- Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - за тази дейност са предвидени машини, но не са предвидени работници, както в описателната част, така и в линейният график.

- Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - за тази дейност са предвидени машини, но не са предвидени работници, както в описателната част, таблицата за разпределение на техническите и човешките ресурси, така и в линейният график.

- Разваляне на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - за тази дейност са предвидени машини, но не са предвидени работници, както в описателната част, таблицата за разпределение на техническите и човешките ресурси така и в линейният график.

- Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му - за тази дейност са предвидени машини, но не са предвидени работници, както в описателната част, таблицата за разпределение на техническите и човешките ресурси, така и в линейният график.

- Подготовка и предаване на обекта в експлоатация – в линейният график са предвидени 6 дни (от 85 до 90 ден), но не са предвидени работници.

- Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, включително всички свързани с това разходи.

„ ...Бетоновите улеи са част от устройствата за отвеждане на повърхностни води. Монтажът ще се извърши от двама работници за 3 дни – от 50-ия до 52-ия ден.

Готовите елементи се полагат върху подложен пласт с дебелина не по-малка от 10 см, когато е изпълнен от бетон и не по-малка от 5 см, когато е изпълнен от минерален материал пясък.” (стр.54 от строителната програма)

- Направа на отоците за италианските улеи и всички свързани с това разходи, участникът е записал следното:

„.....ще се изпълняват едновременно с полагането на бетоновите улеи от двама работника за 3 дни – от 50-ия до 52-ия ден.

В краищата на бермите и при петите на насипа се изпълняват бетонови прагове с дебелина не по-малка от 30 см.” (стр.54 от строителната програма)

- Изграждане на ревизионни шахти за ревизия на подокопни дренажи, съгласно проекта, включително всички свързани с това разходи, участникът е записал следното:

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ бр.28, от 8 април 2016 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ. бр. 86, от 18.10.2018 г.). В настоящият Протокол (Доклад/Решение) използваните аббревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г.)

„Ревизионните шахти ще се изпълняват с кран и двама работници едновременно с изграждане на дренажа за 53 дни от 3-ия ден до 55 – ия ден.

Върху подложен бетон с дебелина 10 см се монтира бетонова тръба $\Phi 800$ и се покрива с бетонен капак.”

- За „Доставка и изливане на място на бетон С12/15, включително кофраж и армировка, съгласно чертежа и всички свързани с това разходи”, участникът е записал следното:

„Ще се достави с бетоновоз и ще се положи от двама работници за 17 дни – от 53-ия до 79 –ия ден” (стр.55 от строителна програма)

- За „доставка и изливане на място на бетон С20/25, включително кофраж и армировка, съгласно чертежа и всички свързани с това разходи”, участникът е записал следното:

„Ще се достави с бетоновоз и ще се положи от четирима работници за 3 дни – от 71-ия до 73 –ия ден” (стр.55 от строителна програма)

- За „доставка и изливане на място на бетон С25/30, включително кофраж и армировка, съгласно чертежа и всички свързани с това разходи”, участникът е записал следното:

„Ще се достави с бетоновоз и ще се положи от четирима работници за 6 дни – от 74-ия до 79 –ия ден.

При изпълнението на обществената поръчка ще се използват готови бетонови смеси за различни марки бетон, според необходимостта, произведени в бетонов възел. До обекта ще бъдат доставени с бетоновоз.....

През целият период на отлежаване на бетона ще бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206-1....“ (стр.56 от Строителна програма)

От представеното по-горе е налице следното несъответствие:

1. Предвидено е полагане на бетон С20/25 за 3 дни – от 71-ия до 73-ия ден и на бетон С25/30 от 74-ия до 79-ия ден, при предложен срок за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) – 90 календарни дни. Самият участник е посочил в Строителната си програма, че бетона трябва да достигне кубова якост на натиск на бетона с/но БДС EN 206-1 на 28 ден от полагането на бетона, като през целият период на отлежаване на бетона ще бъдат полагани грижи от Изпълнителя, т. е. така както е записал участника той ще полага грижи за положеният бетон С20/25 - до 99-ия – 101-ия ден, а за положеният бетон С25/30 – до 102-ия – 107-ия ден, което не съответства на предложеният срок за изпълнение – 90 календарни дни.

Участникът е оферирал срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности, в който не се включва времето необходимо за изпълнението на основни дейности от предмета на договора, които са задължение на избрания изпълнител, като предвид спецификата на обществената поръчка следва да се предвидят от участниците в рамките на предложеният от тях срок.

В Техническата спецификация на АПИ 2014 година изрично е записано:

„.....9167. Грижи за бетона

Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, рязка промяна на температурата, залежаване, съсъхване и т.н.). Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване.

.... През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 206-1..”

2. Съгласно техническия проект, неразделна част от документацията за участие, доставката и изливане на място на различните видове бетон е дейност, която неразделно свързана с изпълнението на:

2.1. Доставка и полагане на бетон C12/C15, е неразделна част от следните видове строително - монтажни работи

2.1.1. Бетон C12/C15 ще се използва като подложен бетон при монтаж на нови бетонови бордюри 8/16 (посочено чертеж №02-0002 типов напречен профил в населеното място при рехабилитация от техническия проект), но Участникът е посочил в строителната си програма и в линейният график ще, че ще извършива СМР като следва:

„доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/16, включително всички свързани с това разходи **от 38-ия до 62-ия ден**, а доставка и изливане на място на бетон C12/15, включително кофраж и армировка, ще извърши **от 53-ия до 69-ия ден.**”

2.1.2. Бетон C12/C15 ще се използва, при изграждането на отводнителен (италиански) улей (посочено в чертеж №02-005 - отводнителен (италиански) улей, но Участникът е посочил в строителната си програма и линейният график, че ще извърши доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътните насади **от 50-ия до 53-ия ден**, както и направа на отоците за италианските улей **от 50-ия до 53-ия ден**, а доставка и изливане на място на бетон C12/15, включително кофраж и армировка, ще извърши **от 53-ия до 69-ия ден.**

2.1.3. Бетон C12/C15 и C20/25 ще се използва при направата на напречни отводнители със стоманобетонови тръби Ф500 мм (посочено в чертеж №02-007 (покрит окоп при пресичане с второстепенни пътища), но Участникът е посочил в строителната си програма и линейният график, че ще извърши тези дейности **от 43-ия до 48-ия ден**, а доставка и изливане на място на бетон C12/15, включително кофраж и армировка, ще извърши **от 53-ия до 69-ия ден**; на бетон C20/C25, включително кофраж и армировка, ще извърши **от 71-ия до 73-ия ден.**

2.1.4. Бетон C12/C15 ще се използва при изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф800 мм, съгласно проекта (посочено в чертеж №03-001 – надлъжен разрез на водосток при км 14+841), но Участникът е посочил в строителната си програма и линейния график, че ще извърши тези дейности **от 37-ия до 40-ия ден**, а доставка и изливане на място на бетон C12/15, включително кофраж и армировка, ще извърши **от 53-ия до 69-ия ден.**

От посоченото по-горе е видно, че участникът при изготвянето на строителната си програма и линейният график за изпълнение на поръчката, не е спазил технологичната последователност на посочените в т. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3; 2.1.4 строително-монтажни работи, а именно:

Бетон C12/C15 и бетон C20/C25 е необходим за изграждане на устройствата за отвеждане на повърхностни води (отводнителен италиански улей; отводнителни със стоманобетонови тръби; тръбни водостоци), като елементите на устройствата за отвеждане на повърхностните води се монтиран върху пласт подложен бетон и за укрепване на водостоците се изгражда монолитен вкопан праг от бетон т.е. **технологично несъвместимо е дейностите свързани с доставка и изливане на място включително кофраж и армировка на Бетон C12/C15 и бетон C20/C25 да се извършва след като се положат италианските улеи, извърши се направата на отводнителите със стоманобетонови тръби Ф500 мм; изпълнят се новите тръбни водостоци с диаметър Ф800 мм.**

✓ В табличен вид е посочено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове работи. (61-64 стр. от Строителна програма) За посочените в таблицата дейности с №1101, 1102, 1103, 1104, 1107 и 1108 са предвидени машини, **но не са предвидени работници.** За същите дейности са предвидени машини, **но не са предвидени работници** и в линейният график.

Във връзка с основната цел на ЗОП, съм поставил ясни условия в Документацията за участие в процедурата, която е предварително известна на участниците, утвърдена е с влязло в сила решение, не е оспорена от заинтересованите лица и като **такава е задължителна за всички участници и за Комисията като помощен орган на възложителя, а именно:**

Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ бр. 86 от 18.10.2018 г.) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ бр.28, от 8 април 2016 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ. бр. 86, от 18.10.2018 г.). В настоящият Протокол (Доклад/Решение) използваните аббревиатури – ЗОП и ППЗОП да се считат, че препращат към конкретните разпоредби на посочените нормативни актове в сила до 01.03.2019 г., съгл. §131, ал.1 от ПЗР към ЗИДЗОП (ДВ, бр.86 от 18.10.2018 г.)

В УКАЗАНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА Е ЗАПИСАНО:

„11.5. Техническо предложение - по образец №2.

Всеки участник в настоящата обществена поръчка, следва да приложи към Техническото си предложение следните приложения:

А) Строителна програма.

Изискуемо съдържание на Строителната програма:

Към Техническото предложение участникът прилага строителна програма, неподлежаща на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите, която включва минимум (без да се ограничава), следните точки:

- *Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно:*

- *Обхватът и дейностите, съобразно виждането му за изпълнението на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на предмета на обществената поръчка, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;*

- *Описание на видовете СМР и предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;*

- *Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности, включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост, както и посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Следва да се опише предложената координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работната ръка. Следва да са изложени мотивите за предложената последователност на изпълнението на отделните видове СМР. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.*

- *Организация на дейностите – предложената организация следва да е съобразена с техническата спецификация с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материалите, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност.*

- *Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството - участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряването на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло....*

Б) Подробен линеен график за изпълнението на предвидените СМР с приложена диаграма на работната ръка.

С цел да не се оферира нереално кратък срок за изпълнението на строително-монтажните работи и дейности, участникът към техническото си предложение (образец №2),

трябва да представи като приложение и подробен линеен график за видовете СМР по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, който следва да съответства на предлагания срок за изпълнение на СМР и дейности.

Към линейния график участникът трябва да приложи и диаграма на работната ръка. Графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимната обвързаност между отделните етапи и да демонстрира уменията да се организира изпълнението на СМР в рамките на на предложения срок.

При изготвянето на линейния график за изпълнението на поръчката участникът трябва да се съобрази с изискванията на техническата спецификация.

Линейният график трябва да представя цялата необходима информация, свързана със срока на изпълнение на строителството С него участникът трябва да докаже, че организацията, която смята да създаде, е приложима и предложеният срок за изпълнение е реалистичен....

Важно!!!

1. Ще бъдат отстранени участниците, в чиито предложения е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

2. Строителната програма и линейният график следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

3. Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие в процедурата.

4. Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Ако Техническото предложение от офертата на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.

6. Ако в Техническото предложение и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката се отстранява от участие.

7. Участник, чиято строителна програма има липсващи изискуеми показатели, показват технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация или други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява.....

12. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТАТА.

12.1. Офертата за участие в процедурата трябва да бъде изготвена на български език, съгласно предварително обявените условия за участие и изисквания към участниците от възложителя.

12.3. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи.”

С оглед на установените несъответствия, Комисията правилно единодушно е решила, че офертата на участника ДЗЗД „Свищов 2019“ е неподходяща по смисъла на & 2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и изисквания за изпълнение на поръчката. На основание чл.107, т.2,

буква „а“ от ЗОП, правилно предлага същият да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

На основание чл.57, ал.1 от ППЗОП, ценовото предложение на участника не е отворено.

П. О Б Я В Я В А М:

класирането на участниците от проведената обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Реконструкция на път РVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“, открита с Решение №1675-РД-01-03/26.11.2018 г., обявление от 26.11.2018 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 29.11.2018 г. с №00753-2018-0032, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, както следва:

На първо място - „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД със 100 точки.

На основание обявеното по-горе класиране,

Ш. О П Р Е Д Е Л Я М:

за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на път РVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила - Драгомирово - ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“, открита с Решение №1675-РД-01-03/26.11.2018 г., обявление от 26.11.2018 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 29.11.2018 г. с №00753-2018-0032, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg,

получилият най-висока комплексна оценка и класиран на първо място участник - „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, ЕИК: 104693344, със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №27, представляван от изпълнителните директори Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов – заедно.

На основание чл.43, ал.1 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение да се изпрати на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача.

На основание чл.42, ал.2 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение заедно с протоколите и окончателния доклад от работата на Комисията да се публикува в профила на купувача, към електронна преписка - <http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=221>

На основание чл.197, ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, настоящото Решение може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и копие до Възложителя, чието решение се обжалва.

ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕИЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ



Информацията в документа е заличена на основание чл. 2 от ЗЗЛД и във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Изготв.
Д. Став